

VKK 7201.5032.12

Projekt	Kanalisation Lerchenbühl
Gemeinderat	GR André Repond
Ressort	Ressortleiter Bau-, Werk- und Immobilien
Gemeindeversammlung	14. Dezember 2021
Bruttokredit	82'000.00

Orientierung

Infolge Bereinigung der Verpflichtungskontrolle unterbreitet GR André Repond, Ressortleiter Bau-, Werk- und Immobilien, die Abrechnung betreffend Kanalisation Lerchenbühl.

Eintreten

Eintreten auf dieses Traktandum wird einstimmig beschlossen.

Detailberatung

GR André Repond führt die Details aus:

Jahr	Kosten
2022	3'342.55
2023	87'915.04
2024	13'881.60
Total Kosten	105'139.19
Bruttokredit	82'000.00
Restsaldo	-23'139.19

Begründung für die Abweichung

Die Mehrkosten sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Alte Kanalisationsleitung war nicht auf rund 1.5 Meter unter Boden auf über 4 Meter unter Boden.
Dies führte zu erheblichen Mehrkosten bei der Grubensicherung und Ersatz der Leitung

Antrag

Es wird beantragt, diese Abrechnung mit der oben erwähnten Abweichung zum Bruttokredit zu genehmigen.

Die Abweichung liegt ausserhalb der Kompetenz des Gemeinderates, es benötigt zusätzlich einen Gemeindeversammlungsbeschluss.

Abstimmung

Die Ratsmitglieder stimmen diesem Antrag zu.